



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2022



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA EL, PERSONA FÍSICA/MORAL: MATILDE MICAELA VAZQUEZ MENESES, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA, E INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, SE PROCEDE A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

LOCALIDAD: 290340001 TLAXCO (COLONIA ITURBIDE) N° DE OBRA: FFM-2234006

PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES N° DE CTTO: MTT/ DOP /FFM-22234006

SUB PROGRAMA: 0520 ALUMBRADO PUBLICO

ACCION: 05202 REHABILITACION DE MANTENIMIENTO

SUB ACCION: 0520201 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CALLE INSURGENTES



INVERSIÓN APROBADA			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.
\$46,570.86	\$46,570.86	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.
\$46,570.86	\$46,570.86	\$0.00	\$0.00

META PROGRAMADA	
3.00	LAMAPARA

META ALCANZADA	
3.00	LAMAPARA

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS:

EFFECTIVO	M. O.	MATERIALES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CONTRATO

FECHA DE INICIO: 19-dic-22

FECHA DE TERMINO: 19-dic-22

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCIÓN LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: MATILDE MICAELA VAZQUEZ MENESES HACE ENTREGA DE LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCIÓN A LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LAS QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2022



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON SE DETERMINA QUE LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO, DE ACUERDO A LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL MUNICIPIO

NUMERO DE OBRA:	FFM-2234006
NUMERO DE CONTRATO:	MTT/ DOP /FFM-22234006

SIN OTRO PARTICULAR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA SU CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS: 16:20 HORAS DEL MISMO DÍA SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA - RECEPCIÓN, DAMOS FE -----



RECIBEN:

POR EL MUNICIPIO

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
LICENCIADO ARMANDO FLORES LÓPEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAXCO,
TLAXCALA

OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021
ARQ. GELACÍO CARRONA MORA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ,DESARROLLO URBANO Y
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAXCO,TLAXCALA

POR EL COMITÉ DE OBRA

RECIBEN:

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. SUSANA SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

COLONIA EL SABINAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021 2024

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CIUDADANO MARTIN ORTIZ ARMAS
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021 2024