



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2022



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y ESTANDO REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA EL , PERSONA FÍSICA/MORAL: MATILDE MICAELA VAZQUEZ MENESES EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO "MATAMOROS VAZQUEZ". , EN CARÁCTER DE CONTRATISTA, E INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, SE PROCEDE A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

LOCALIDAD: 290340001 TLAXCO (COLONIA CENTRO) N° DE OBRA: FFM-2234007

RUBRO DEL GASTO: 05ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES N° DE CTO: MTT/ DOP /FFM-22234007

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO : 0520 ALUMBRADO PUBLICO

MODALIDAD/TIPO DE PROYECTO 05202 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

INCIDENCIA DEL PROYECTO : 0520201 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

UBICACIÓN: CARRETERA TLAXCO- CHIGNAHUAPAN



INVERSIÓN APROBADA			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.
\$169,395.26	\$169,395.26	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.
\$169,395.26	\$169,395.26	\$0.00	\$0.00

META PROGRAMADA	
8.00	LAMPARA

META ALCANZADA	
8.00	LAMPARA

FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS:

EFFECTIVO	M. O.	MATERIALES

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CONTRATO

FECHA DE INICIO: 26-dic-22

FECHA DE TERMINO: 30-dic-22

PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCION LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: MATILDE MICAELA VAZQUEZ MENESES EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO "MATAMOROS VAZQUEZ" HACE ENTREGA DE LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCION, A LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LAS QUE SE APROBÓ.

ASÍ MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
2022




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33)

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON SE DETERMINA QUE LA OBRA, SERVICIO Y/O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO, DE ACUERDO A LA VIABILIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL MUNICIPIO

NUMERO DE OBRA:	FFM-2234007
NUMERO DE CONTRATO:	MTT/ DOP /FFM-22234007

SIN OTRO PARTICULAR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA SU CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS: 16:20 HORAS DEL MISMO DÍA SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA - RECEPCIÓN, DAMOS FE



MATILDE MICAELA VAZQUEZ MENESES
RFC: VAMM710929EY6
MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO "MATAMOROS VAZQUEZ"
RFC: VAMM710929EY6

RECIBEN:

POR EL MUNICIPIO



LICENCIADO ARMANDO FLORES LÓPEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA




H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
ARQ. GELACIO ARMONA MORA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA

POR EL COMITÉ DE OBRA

RECIBEN:

CIUDADANA SUSANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



CIUDADANO MARTIN ORTIZ ARMAS
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

